

ОТЧЕТ

Об освоении субсидий по объектам, включенным в государственную программу за счет средств областного и местного бюджетов по состоянию на 01 июля 2020г.

(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

МО «Выборгский район»


руб.

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2020 году				Получено субсидий в 2020г.		Принятые в 2020 г. бюджетные обязательства			Выполнение капитало вложений в 2020г.	Перечислено средств организациям (подрядчику) в 2020г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.
	Всего	в том числе			фед. бюд жет	областной бюд жет	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019г.-2020г		Все го	в том числе				
		фед. бюд жет	областной бюджет	местный бюджет								фед. бюд жет	област ной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» (структурное подразделение имени С.И.Ростовского), Ленинградская область, Выборгск	32 084 000,00	0,00	22 283 000,00	9 801 000,00	0,00	0,00	ООО «Спорт Фьючер»	№ 25-2019 от 10.07. 2019г. Доп. соглашение № 1 от 04.03.2020г	16 858 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Срок окончания работ по МК - 28.09.2020г. Общая цена МК на 2019-2020гг 72 605 130,00р., в т.ч. 51 041 406,00р. обл. бюджет, 21 563 724,00р. мест. бюджет. Наружные инженерные сети выполнены: водопровод 100%, канализация 50%, эл.снабжение 100%, теплоснабжение 95%. Вынос сетей 100%. Внутренние сети канализации 80%. Выполняется кирпичная кладка перегородок - 40%. Осуществляется монтаж наружных стеновых панелей 90%, усиление металлоконструкций: каркас и кровля - 95%, лестницы и огнезащита - 50%. Проф.настил кровли -100%; утепление, мембрана кровли 100%. Перекрытие над первым этажом смонтировано. Ведется подготовка к монтажу покрытия над спортзалом. Оконные блоки 90%. Цоколь 60%. Стяжка спортзала выравнивающая 100%.


Г.Высоцк, ул.Ленинс кая д.4						ГКУ "УСЛО"	Договор №7-19/СК от 25.09.2019	0,00							Осуществление строительного контроля.
						МБУ "Служба заказчика" Выборгского района ЛО	Договор №26-2019 от 10.07.2019	0,00							Осуществление функций технического заказчика.

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 руб. (Ноль рублей 00 коп.) подтверждаю.

Глава администрации
МО «Выборгский район»


 _____ /Орлов Г.А.

Председатель комитета финансов администрации
МО «Выборгский район»

_____ /Болучевский А.А.

Председатель комитета образования администрации МО «Выборгский район»




_____ /Карвелис О.В.

"06" июля 2020 года

Исполнитель: Велюкая Т.В. 8-813-78-20191

