

ОТЧЕТ

Об освоении субсидий по объектам, включенным в государственную программу за счет средств областного и местного бюджетов по состоянию на 01 июля 2020г.

МО «Выборгский район»
(нарастающим итогом)

руб.

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2020 году | | | | Получено субсидий в 2020г. (возвращено в бюджет р-на) | | Принятые в 2020 г. бюджетные обязательства | | | Выполнение капитало вложений в 2019г. | Перечислено средств организациям (подрядчику) в 2020г. | | | | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д. |
|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|----------------------|---|-----------------------------|--|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|---|--|
| | Всего | фед. бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | фед. бюд жет | областной бюд жет | контр агент | номер и дата договора | сумма договора на 2019г. - 2020г. | | Всего | фед. бюд жет | област ной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» (структурное подразделение имени С.И.Ростовского), Ленинградская область, Выборг | 55 746 300,00 | 0,00 | 39 191 300,00 | 16 555 000,00 | 0,00 | 39 191 300,00 | ООО «Спорт фьючер» | № 25-2019 от 10.07. 2019г | 55 746 300,00 | 21 522 888,70 | 21 522 888,70 | 0,00 | 15 130 590,75 | 6 392 297,95 | 24 060 709,25 | Срок окончания работ по МК - 28.09.2020г. Общая цена МК на 2019-20гг 72605130,00р.: 51041406,00р. обл. бюджет, 21563724,00р. местный. Наружные инженерные сети: водопровод 100%, канализация 50%, эл. снабжение 100%, тепло снабжение 95%. Вынос сетей 100%. Внутр. сети канализации 80%. Кирпичная кладка перегородок - 40%, монтаж наружных стеновых панелей 90%, усиление металлоконструкций: каркас и кровля - 95%, лестницы и огнезащита - 50%. Проф.настил кровли - 100%; утепление, мембрана кровли 100%. Перекрытие над 1-м этажом смонтировано. Ведется подготовка к монтажу покрытия над спортзалом. Оконные блоки 90%. Цоколь 60%. Стяжка спортзала выравнивающая 100%. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| район, г.Высоц к, ул.Лени нская д.4 | | | | | | | | | | | Осуществление строительного контроля. |
| | ГКУ "УСЛО" | Договор №7-19/СК от 25.09.2019 | 0,00 | | | | | | | | |
| | МБУ "Служба заказчи ка" Выборгск ого района ЛО | Договор №26-2019 от 10.07.2019 | 0,00 | | | | | | | | Осуществление функций технического заказчика. |

Целевое использование субсидий в сумме 15 130 590руб. 75коп. (Пятнадцать миллионов сто тридцать тысяч пятьсот девяносто рублей 75 коп.) подтверждаю.

Глава администрации
МО «Выборгский район»

Председатель комитета финансов администрации
МО «Выборгский район»

Председатель комитета образования
администрации МО «Выборгский район»

"06" июля 2020 года

Исполнитель: Великая Т.В. 8-813-78-20191

