

ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объектам, включенным в государственную программу за счет средств областного и местного бюджетов
за сентябрь 2016 года (нарастающим итогом) администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
(Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»)

(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2016 году					Получено субсидий в 2016 году		Принятые в 2016 году бюджетные обязательства			Выполнение работ	Перечислено средств организациям в 2016 году					Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Контрагент	Номер и дата контракта	Сумма контракта на 2016 год	Всего		в том числе			Иные межбюджетные трансферты (средства депутатов ЗАКС ЛО)			
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный								Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Выборг, ул. Горная, д. 10/3	12 772 780,00		11 000 000,00	272 780,00	1 500 000,00			ООО "СпортФьючер"	483527 от 28.07.2016	12 772 780,00	На 05.09.2016 Проведены работы по отсыпке и выравниванию площадок, установлено оборудование. Заканчиваются работы по укладке резинового покрытия и установке участка высокого ограждения (4 м)	0,00					28.07.2016 заключен контракт с ООО "СпортФьючер". Окончание работ не позднее 15.10.2016	
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ г. Светогорска», Выборгский район, г. Светогорск, ул. Рошинская, д. 6Б	45 025 400,00		39 218 200,00	5 807 200,00				ООО "СпортФьючер"	0118607-02 от 13.07.2016	44 575 116,30	На 05.09.2016 Проведены работы по отсыпке и выравниванию площадок, Установлено спортивное оборудование, ведутся работы по благоустройству. В месте «охранной зоны» (сети отопления и водоснабжения) ведется укладка тротуарной плитки. Начаты работы по установке ограждения.	0,00					13.07.2016 заключен контракт с ООО "СпортФьючер". На 05.08.2016 проводятся работы по отсыпке и выравниванию площадки. Окончание работ не позднее 15.11.2016. Остаток средств в сумме 450 283,70 руб. образовавшийся в ходе проведения аукциона планируется направить на продолжение работ по капитальному ремонту спортивной площадки	
	57 798 180,00	0,00	50 218 200,00	6 079 980,00	1 500 000,00	0,00				57 347 896,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Целевое использование субсидий в сумме 50 218 200,00 рублей (пятьдесят миллионов двести восемнадцать тысяч двести),00 рублей подтверждаю.

Глава администрации
муниципального образования
Ленинградской области



[Signature]

Г.А. Орлов

«07» октября 2016 года

Заместитель главы администрации
председатель комитета финансов
муниципального образования
Ленинградской области

[Signature]

А.А. Болучевский

«07» октября 2016 года

ОТЧЕТ

Об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного и местного бюджетов за 2016 г.
по состоянию на 01 октября 2016г. (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
администрация МО «Выборгский район»

руб.


Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2016 году				Получено субсидий в 2016 году		Принятые в 2016 году бюджетные обязательства			Выполне ние капи- тало вложе ний	Перечислено средств организациям (подрядчику) в 2016 году				Остаток суб- сидий на лице вых сче- тах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			федеральный бюджет	областной бюджет	контр- агент	номер и дата договора	сумма договора на 2016 год		Всего	в том числе				
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет								федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» (структурное подразделение имени С.И.Ростоцкого), Ленинградская область, Выборгский район, г.Высоцк, ул.Ленинская д.4	64 418 500,0	0,00	38 651 000,0	25 767 500,0		11 595 300,00	ООО «АЙБЕР КОНСТРАК ШН»	№0145200 000416001 490 от 01.09.2016	63 718 187 ,00	0	0	0	0	0	11 595 3 00,00	Заключен МК, Подписан акт передачи объекта на строительство спорт.зала, заключен договор на ведение строительного контроля, получен проект договора на осуществление авторского надзора, Постановление о выделении субсидии на иные цели в стадии подготовки.

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 руб. (Ноль рублей 00 коп.) подтверждаю.

Глава администрации
МО «Выборгский район»

Зам. главы администрации - председатель комитета финансов администрации
МО «Выборгский район»

Председатель комитета образования
администрации МО «Выборгский район»



Исполнитель: Великая Т.В. 8-813-78-20191

Великая Т.В.

Срлов Г.А. /Срлов Г.А.
Болучевский А.А. /Болучевский А.А.

Карвелис О.В. /Карвелис О.В.

"07" октября 2016 года

"07" октября 2016 года

"07" октября 2016 года