

**ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ
в государственную программу за счет средств
федерального и областного бюджета ЗА 2015 ГОД
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
администрация МО «Выборгский район»**

руб.

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2015 году				Получено субсидий в 2015 году		Принятые в 2015 году бюджетные обязательства			Выпо- лнени е капи- тало влож е ний	Перечислено средств организациям подрядчику в 2015 году			Оста ток суб- сиди й на лице вых сче- тах	Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строительной готов- ности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)	
	Всего	в том числе			федераль- ный бюд- жет	об- ласт- ной бюд- жет	контр- агент	номер и дата договора	сумма дого- вора на 2015 год		Всего	в том числе				
		федераль- ный бюд- жет	об- ласт- ной бюд- жет	мест- ный бюд- жет								федераль- ный бюд- жет	об- ласт- ной бюд- жет			мест- ный бюд- жет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ №7 г.Выборга	11 908 011,00	0,00	11 000 000,0	908 011,00		11 000 000,0	ООО "Блок-Монолит"	МК от 13.07.15 №0345300088415 000005-0208345-01	11 908 011,00	11 908 011,0	11 000 000,0	0	11 000 000,0	0	0	Капитальный ремонт спортивной площадки завершено - КС-2 №1 от 25.08.2015г. КС-3 № 1 от 25.08.15 на сумму 11 908 011,00


Целевое использование субсидий в сумме Одиннадцать миллионов рублей 00 коп. (11000000 рублей 00 копеек) подтверждаю.
(цифрами и прописью)


Глава администрации МО «Выборгский район»

Зам. главы администрации - председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район»


Председатель комитета образования администрации МО «Выборгский район»

Исполнительный директор МО «Выборгский район»




 /Орлов Г.А.

"12" января 2016 года

 /Болучевский А.А.

"12" января 2016 года

 /Карвелис О.В.

"12" января 2016 года

